

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Назва компанії	ДП "Придніпровська залізниця"		
Звітний період: з	01.12.2012	по	31.12.2012
Прогнозний період: з	01.12.2012	по	31.12.2017

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ДП "Придніпровська залізниця"

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	18 175,40	18 175,40	17 371,22	17 371,22	95,58%	804,18
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	2 892,40	2 892,40	1 812,53	1 812,53	0,63	1 079,87
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	293,56	293,56	0,00	0,00	0,00	293,56
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	2 883,70	2 883,70	3 120,25	3 120,25	108,20%	-236,55
7	Інше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
8	Усього	24 745,06	24 745,06	22 304,00	22 304,00	90,14%	2 441,06

Керівник ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

" ___ " _____ 20__ року

_____ (підпис)

М. П.

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

1.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

№ з/п	Складові цільової програми		Джерело фінансування	Заплановано на прогностичний період, тис.грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
						профінансовано	освоєно		
1	2		3	4	5	6	7	9	10
1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:		Аморт. відрахування та інші доходи	18 175,40	18 175,40	17 371,22	17 371,22	95,58%	804,18
1.1	Будівництво нових ліній електропередачі (ЛЕП), усього, з них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.1.1	110 кВ						0,00%	0,00
	1.1.2	35 кВ						0,00%	0,00
	1.1.3	6-20 кВ						0,00%	0,00
	1.1.4	0,4 кВ						0,00%	0,00
1.1.4.1	у т.ч. з магістральними ізольованими проводами							0,00%	0,00
1.2	Реконструкція ЛЕП, усього, з них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.2.1	110 кВ						0,00%	0,00
	1.2.2	35 кВ						0,00%	0,00
	1.2.3	6-20 кВ						0,00%	0,00
	1.2.4	0,4 кВ						0,00%	0,00
1.2.4.1	у т.ч. з магістральними ізольованими проводами							0,00%	0,00
1.3	Будівництво нових підстанцій (ПС), розподільних пунктів (РП) та трансформаторних підстанцій (ТП), усього, з них:		Аморт. відрахування та інші доходи	1 173,29	1 173,29	982,00	982,00	83,70%	191,29
	1.3.1	110 кВ						0,00%	0,00
	1.3.2	35 кВ						0,00%	0,00
	1.3.3	6-20 кВ		1 173,29	1 173,29	982,00	982,00	83,70%	191,29
1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.4.1	110 кВ						0,00%	0,00
	1.4.2	35 кВ						0,00%	0,00
1.4.3	6-20 кВ						0,00%	0,00	
1.5	Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:		Аморт. відрахування та інші доходи	17 002,11	17 002,11	16 389,22	16 389,22	96,40%	612,89
	1.5.1	110 кВ		14 989,44	14 989,44	14392,69	14392,69	96,02%	596,75
	1.5.2	35 кВ		680,81	680,81	665,04	665,04	97,68%	15,77
	1.5.3	6-20 кВ		1 331,86	1 331,86	1331,49	1331,49	99,97%	0,37
2	Інше						0,00%	0,00	
	Усього			18 175,40	18 175,40	17 371,22	17 371,22	95,58%	804,18

1.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Покращення обліку електроенергії, у т.ч.:	Аморт. відрахування та інші доходи	2 333,36	2 333,36	1 272,49	1 272,49	54,53%	1 060,87
1.1	впровадження комерційного обліку електроенергії	Аморт. відрахування та інші доходи	1 005,98	1 005,98	673,99	673,99	67,00%	331,99
1.2	впровадження обліку електроенергії на межі структурних підрозділів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Заміна вимірювальних трансформаторів 0,4 кВ	Аморт. відрахування та інші доходи	11,12	11,12	0,00	0,00	0,00%	11,12
	Заміна вимірювальних трансформаторів 6(10)-150 кВ	Аморт. відрахування та інші доходи	716,86	716,86	0,00	0,00	0,00%	716,86
1.4	впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:	Аморт. відрахування та інші доходи	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00
	сільським		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00
	міським		200,00	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00
1.5	придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій	Аморт. відрахування та інші доходи	299,40	299,40	298,5	298,5	99,70%	0,90
2	Інше	Аморт. відрахування та інші доходи	559,04	559,04	540,04	540,04	96,60%	19,00
Усього			2 892,40	2 892,40	1 812,53	1 812,53	62,67%	1 079,87

1.3. Впровадження та розвиток автоматизації АСДТК

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Придбання та впровадження засобів диспетчерсько-технологічного керування замість морально і фізично зношених та для розширення наявних, у т.ч.:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1	Система керування і отримання даних						0,00%	0,00
1.2	Телемеханіка підстанцій						0,00%	0,00
1.3	Архіватори мови						0,00%	0,00
1.4	Цифрові ресстратори подій						0,00%	0,00
2	Інше						0,00%	0,00
Усього			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Модернізація наявних та закупівля нових апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:	Аморт. відрахування та інші доходи	98,56	98,56	0,00	0,00	0,00%	98,56
1.1	закупівля нових робочих станцій		98,56	98,56	0,00	0,00	0,00%	98,56
1.2	закупівля нового мережного обладнання		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.4	інші засоби інформатизації		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	Закупівля операційних систем, у т.ч.:	Аморт. відрахування та інші доходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.1	для робочих станцій		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.2	для серверів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.3	інше		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:	Аморт. відрахування та інші доходи	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00%	195,00
3.1	білінгових систем		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.2	інших систем контролю та управління		195,00	195,00	0,00	0,00	0,00%	195,00
3.3	інше		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Інформаційна система управління виробництвом	Аморт. відрахування та інші доходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Інше		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Усього			293,56	293,56	0,00	0,00	0,00%	293,56

1.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Системи зв'язку, у т.ч.:	Аморт. відрахування та інші доходи	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
1.1	впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата	Аморт. відрахування та інші доходи	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00
1.2	цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)	Аморт. відрахування та інші доходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)	Аморт. відрахування та інші доходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.4	резервне електроживлення засобів зв'язку	Аморт. відрахування та інші доходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	Придбання обладнання, що не вимагає монтажу	Аморт. відрахування та інші доходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Інше		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Усього			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	500,00

1.6. Модернізація та закупівля колісної техніки

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток виконання	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Придбання автолетючок	<i>аморт. відрахування та інші доходи</i>	493,50	493,50	438,8	438,8	88,91%	54,75
2	Придбання підйомників на автомобільному ході	<i>аморт. відрахування та інші доходи</i>	796,00	796,00	958,0	958,0	120,35%	-162,00
3	Придбання автокрану на автомобільному ході вантажопідймальністю 18 тон	<i>аморт. відрахування та інші доходи</i>	990,00	990,00	949,0	949,0	95,86%	41,00
4	Придбання електротехнічної лабораторії на автомобільному ході.	<i>аморт. відрахування та інші доходи</i>	604,20	604,20	774,5	774,5	128,19%	-170,30
	Усього		2883,7	2883,7	3120,25	3120,25	108,20%	-236,55

1.7. Інше

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

2. Заходи зі зниження втрат електричної енергії																			
1	Організація комерційного обліку на середній стороні напруги трансформатора - присланих 35 кВ Вилд №1 та Вилд №2 ПС Елеватора	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	520,86	1,00	520,86	1,00	520,86	401,15	1,00	401,15	1,00	401,15	Акт робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом будівлі, споруд, приміщень	0,00	-119,71	-22,98%	Договір без проведення процедур закупівель	-
2	Організація комерційного обліку на межі балансової належності із ПАТ «ЕК «Севастополюсэнерго» по підстанції ПП-588	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	242,75	1,00	242,75	1,00	242,75	92,22	1,00	92,22	1,00	92,22	Акт робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом будівлі, споруд, приміщень	0,00	-150,53	-62,01%	Договір без проведення процедур закупівель	-
3	Організація комерційного обліку на межі балансової належності із ПАТ «ЕК «Севастополюсэнерго» по підстанції ПП-300	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	242,73	1,00	242,37	1,00	242,37	180,62	1,00	180,62	1,00	180,62	Акт робочої комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом будівлі, споруд, приміщень	0,00	-61,75	-25,59%	Договір без проведення процедур закупівель	-
4	Заміна трансформатора струму рівня напруги 35 кВ	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	24,20	11,00	266,24	11,00	266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-11,00	-266,24	-100,00%	-	-
5	Придбання трансформатора струму рівня напруги 6(10) кВ	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	8,47	18,00	152,50	18,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-18,00	-152,50	-100,00%	-	-
6	Заміна трансформатора струму рівня напруги 0,4 кВ	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	0,11	103,00	11,12	103,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-103,00	-11,12	-100,00%	-	-
7	Заміна трансформатора напруги рівня 35 кВ	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	13,20	15,00	198,00	15,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-15,00	-198,00	-100,00%	-	-
8	Заміна трансформатора напруги рівня 10 кВ	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	7,43	6,00	44,60	6,00	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-6,00	-44,60	-100,00%	-	-
9	Заміна трансформатора напруги рівня 6 кВ	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	6,94	8,00	55,51	8,00	55,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-8,00	-55,51	-100,00%	-	-
10	Вирощування обліку споживання електроенергії населення	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	0,15	2000,00	300,00	2000,00	300,00	0,15	2000,00	300,00	2000,00	300,00	Акт вирощування в постійну експлуатацію	0,00	0,00	0,00%	Відкриті торги	-
11	Придбання комплектів тижневого лічильника	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	149,70	2,00	299,40	2,00	299,40	149,25	2,00	298,50	2,00	298,50	Акт вирощування в постійну експлуатацію	0,00	-0,90	-0,30%	Відкриті торги	-
12	Придбання трифазних лічильників безсерйєсного включення з будованим GSM модемом (сл.1)	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	7,51	28,00	210,34	28,00	210,34	7,15	28,00	200,26	28,00	200,26	Акт вирощування в постійну експлуатацію	0,00	-10,08	-4,82%	Відкриті торги	-
13	Придбання трифазних лічильників трансформаторного включення з будованим GSM модемом (сл. 0,55)	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	10,51	7,00	73,58	7,00	73,58	9,89	7,00	68,29	7,00	68,29	Акт вирощування в постійну експлуатацію	0,00	-5,29	-5,92%	Відкриті торги	-
14	Придбання трифазних лічильників трансформаторного включення без будованого GSM модема (сл. 0,55)	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	7,51	10,00	75,12	10,00	75,12	7,15	10,00	71,51	10,00	71,51	Акт вирощування в постійну експлуатацію	0,00	-3,61	-4,82%	Відкриті торги	-
15	Придбання обладнання для вирощування АСКОЕ-побут (300 споживачів)	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00	199,98	1,00	199,98	1,00	199,98	Акт вирощування в постійну експлуатацію	0,00	-0,02	-0,01%	Відкриті торги	-
Усього по розділу II				2892,40		2739,91		1812,53		1812,53		161,00	-1 079,88						
3. Вирощування та розвиток АСДІК																			
Усього по розділу III				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
4. Вирощування та розвиток інформаційних технологій																			
1	Придбання ПЕРОМ в комплекті з ПЗ	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	4,93	20,00	98,56	20,00	98,56	0	0	0	0	0	-	-20,00	-98,56	-100,00%	-	Необхідність проведення закупівель за процедурою проведення конкурсних торгів у відповідності із вимогами Закону України "Про здійснення державних закупівель"
3	Супровід програмного забезпечення АСКОЕ	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	195,00	1,00	195,00	1,00	195,00	0	0	0	0	0	-	-1,00	-195,00	-100,00%	-	Необхідність проведення закупівель за процедурою проведення конкурсних торгів у відповідності із вимогами Закону України "Про здійснення державних закупівель"
Усього по розділу IV				299,93		293,56		0,00		0,00		0,00		-20,00	-293,56				
5. Вирощування та розвиток систем зв'язку																			
1	Вирощування та розвиток ліній зв'язку "останньої міль"	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	50,00	10,00	500,00	10,00	500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-10,00	-500,00	-100,00%	-	Необхідність проведення державної експертизи кошторисної частини проекту будівництва у відповідності із вимогами постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 560
Усього по розділу V:				50,00		500,00		0,00		0,00		0,00		-10,00	-500,00				
6. Модернізація та покращення якості послуг																			
1	Придбання автозв'язок	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	123,57	4,00	493,50	4,00	493,50	146,26	3,00	438,75	3,00	438,75	Акт прийому-передачі товару, рахунок фактура	-1,00	-54,75	18,36%	Відкриті торги	-
2	Придбання підошви на автомобільному колі	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	398,00	2,00	796,00	2,00	796,00	479,00	2,00	958,00	2,00	958,00	Акт прийому-передачі товару, рахунок фактура	0,00	162,00	20,35%	Відкриті торги	-
3	Придбання автомобіля на автомобільному колі виготовленого підприємствам 18 тон	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	990,00	1,00	990,00	1,00	990,00	949,00	1,00	949,00	1,00	949,00	Акт прийому-передачі товару, рахунок фактура	0,00	-41,00	-4,14%	Відкриті торги	-
4	Придбання електрогенераторної лабораторії на автомобільному колі	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	604,20	1,00	604,20	1,00	604,20	774,50	1,00	774,50	1,00	774,50	Акт прийому-передачі товару, рахунок фактура	0,00	170,30	28,19%	Відкриті торги	-
Усього по розділу VI:				2983,70		2983,70		3120,25		3120,25		3120,25		-1,00	236,65				
7. Інше																			
Усього по розділу VII:				24745,06		24592,56		22304,00		22304,00		-177,00	-2441,06						

* При заповненні таблиці щодо реактивної відповідності проектів будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів компанії надавати розширенню по кожній складовій проекту (ТМЦ, роботи тощо).

Керівник підприємства
(або особа, яка виконує його обов'язки)

(підпис)

(підпис, ім'я, по батькові)

"__" _____ 20__ року

М. П.

4. Перелік закупівель, здійснених компанією

за звітний період з 01.01.2012 по 31.12.2012

№ з/п	Найменування продукції	Ціна за одиницю, тис. грн (з ПДВ)	Кількість, шт.	Усього, тис. грн (з ПДВ)	Дата укладення договору	Вид процедури закупівлі	Постачальник продукції	Виробник продукції	Додаткова інформація
I. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання									
1	Будівництво трансформаторної підстанції №25 району електричних мереж на ст. Севастополь.	982	1	982	договір ПР/Е-12465/НЮ від 20.07.2012 ТОВ "Будсіелектрик"	Відкриті торги	ТОВ "Будсіелектрик";	ТОВ "Нац.кабельні мережі"	-
2	Модернізація ВРУ 35-110 кВ ПС Поштова	5199,90	1,00	5199,90	договір ПР/Е-121021/НЮ від 06.11.2012 ТОВ "Трансергокомплект"	Відкриті торги	ТОВ "Трансергокомплект"	Alistom Grid GmbH, Касель, Німеччина	-
3	Модернізація акумуляторної батареї з заміною підзарядного пристрою ПС Марганець.	302,04	1,00	302,04	договір ПР/Е-12602/НЮ від 17.08.2012 ТОВ "АККУ-ЕНЕРГО"	Відкриті торги	ТОВ "АККУ-ЕНЕРГО"	ТОВ "НВП"Імпульс"; концерн EXIDE Technologies GmbH (Німеччина)	-
4	Модернізація акумуляторної батареї з заміною підзарядного пристрою ПС Балівка.	363	1	363	договір ПР/Е-12602/НЮ від 17.08.2012 ТОВ "АККУ-ЕНЕРГО"	Відкриті торги	ТОВ "АККУ-ЕНЕРГО"	ТОВ "НВП"Імпульс"; концерн EXIDE Technologies GmbH (Німеччина)	-
5	Модернізація акумуляторної батареї з заміною підзарядного пристрою ПС Чаплине	463,80	1,00	463,80	договір ПР/Е-12602/НЮ від 17.08.2012 ТОВ "АККУ-ЕНЕРГО"	Відкриті торги	ТОВ "АККУ-ЕНЕРГО"	ТОВ "НВП"Імпульс"; концерн EXIDE Technologies GmbH (Німеччина)	-
6	Модернізація акумуляторної батареї з заміною підзарядного пристрою ПС Самийлівка	337,43	1	337,43	договір ПР/Е-12602/НЮ від 17.08.2012 ТОВ "АККУ-ЕНЕРГО"	Відкриті торги	ТОВ "АККУ-ЕНЕРГО"	ТОВ "НВП"Імпульс"; концерн EXIDE Technologies GmbH (Німеччина)	-
7	Модернізація захисту та автоматики фідерів 10 кВ шляхом заміни електромеханічних пристроїв РЗА на мікропроцесорні на ПС Горайнове ДП «Придніпровська залізниця».	58,23	14	815,27	договір ПР/Е-121087/НЮ від 06.12.2012 ТОВ "Трансергокомплект"	Відкриті торги	ТОВ "Трансергокомплект"	ТОВ "Масса", Росія	-
8	Модернізація захисту та автоматики фідерів 6 кВ шляхом заміни електромеханічних пристроїв РЗА на мікропроцесорні на ПС Елеваторна ДП «Придніпровська залізниця».	58,23	4	232,94	договір ПР/Е-121087/НЮ від 06.12.2012 ТОВ "Трансергокомплект"	Відкриті торги	ТОВ "Трансергокомплект"	ТОВ "Масса", Росія	-
9	Проектування модернізації ВРУ-154 кВ ПС Ульянівка	197,40	1,00	197,40	договір ПР/Е-12903/НЮ від 09.11.2012 ПП "Енергострім"	Договір без проведення процедур закупівель	ПП "Енергострім"	ПП "Енергострім"	-
10	Проектування модернізації захисту та автоматики ВРУ 150 кВ ПС Синельникове	174,60	1,00	174,60	договір ПР/Е-121080/НЮ від 28.12.2012 ТОВ "Автоматика та захист"	Договір без проведення процедур закупівель	ТОВ "Автоматика та захист"	ТОВ "Автоматика та захист"	-
11	Заміна роз'єднувачів 150 кВ ПС «Батуринська» Л-55-0, Л-56-0	0	0	0	-	-	-	-	-
12	Заміна роз'єднувачів 220 кВ ПС «Елеваторна».	0	0	0	-	-	-	-	-
13	Заміна трансформаторних ввідів 110 кВ трансформаторів з улаштуванням	80,76	15	1211,52	договір ПР/Е-121087/НЮ від 27.12.2012, договір ПР/Е-121088/НЮ від 27.12.2012, договір ПР/Е-121089/НЮ від 27.12.2012 з ТОВ"Спільне українсько-російське підприємство"Станкомплект"	Відкриті торги	ТОВ"Спільне українсько-російське підприємство"Станкомплект"	ТОВ "Масса", Росія	-
14	Заміна трансформаторних ввідів 150 кВ трансформаторів з улаштуванням	147	6	882		Відкриті торги			
15	Заміна розрядників на ОПН на ПС, ТП та РП 6 кВ	0,70	577,00	403,90		Відкриті торги			-
16	Проектування модернізації ВРУ-154 кВ ПС Батуринська	194,59	1,00	194,59	договір ПР/Е-121042/НЮ від 09.11.2012 ПП "Енергострім"	Договір без проведення процедур закупівель	ПП "Енергострім"	ПП "Енергострім"	-
17	Модернізації ВРУ-154 кВ ПС Мусівка	5498,51	1,00	5498,51	договір ПР/Е-12692/НЮ від 12.09.2012 ТОВ "Перша енергетична будівельна компанія "Енергетика"	Відкриті торги	ТОВ "Перша енергетична будівельна компанія "Енергетика"	ABB Power Technologies S.p.A.	-
18	Заміна розрядників на ОПН на ПС, ТП та РП 10 кВ	0,72	156,00	112,32		Відкриті торги			-
Усього по розділу 1				17371,22					
2. Заходи зі зниження негехічних витрат електричної енергії									
1	Організація комерційного обліку на на середній стороні напруги трансформаторів - придбання 35 кВ Ввід №1 та Ввід №2 ПС Елеваторна	401,15	1,00	401,15	договір ПР/Е-121098/НЮ від 28.12.2012 ТОВ "БудсервісГруп"	Договір без проведення процедур закупівель	ТОВ "БудсервісГруп"	ТОВ "БудсервісГруп"	-
2	Організація комерційного обліку на межі балансової належності із ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» по підстанції ТП-588	92,22	1,00	92,22	договір ПР/Е-12462/НЮ від 19.07.2012 ТОВ "БудсервісГруп"	Договір без проведення процедур закупівель	ТОВ "БудсервісГруп"	ТОВ "БудсервісГруп"	-
3	Організація комерційного обліку на межі балансової належності із ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» по підстанції ТП-300.	180,62	1,00	180,62	договір ПР/Е-12757/НЮ від 02.10.2012 ТОВ "БудсервісГруп"	Договір без проведення процедур закупівель	ТОВ "БудсервісГруп"	ТОВ "БудсервісГруп"	-
4	Заміна трансформаторів струму рівня напруги 35 кВ	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
5	Придбання трансформаторів струму рівня напруги 6(10) кВ	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
6	Заміна трансформаторів струму рівня напруги 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
7	Заміна трансформаторів напруги рівня 35 кВ	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
8	Заміна трансформаторів напруги рівня 10 кВ	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
9	Заміна трансформаторів напруги рівня 6 кВ	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
10	Впровадження обліку споживання електроенергії населення	0,15	2000,00	300,00	договір ПР/Е-12793/НЮ від 12.10.2012 ТОВ "Албат"	Відкриті торги	ТОВ "Албат"	ТОВ "Албат"	-

11	Придбання комплектів зразкового лічильника	149,25	2,00	298,50	договір ПР/Е-121073/НЮ від 27.12.2012 ТОВ "Ел енд Джи Митерінг"	Відкриті торги	ТОВ "Ел енд Джи Митерінг"	МТЕ, Meter Test Equipment AG,(Швейцарія)	-
12	Придбання трифазних лічильників безпосереднього включення з вбудованим GSM модемом (кл.1)	7,15	28,00	200,26	договір ПР/Е-12793/НЮ від 12.10.2012 ТОВ "Албат"	Відкриті торги	ТОВ "Албат"	ТОВ "Албат"	-
13	Придбання трифазних лічильників трансформаторного включення з вбудованим GSM модемом (кл. 0,5S)	9,89	7,00	68,29	договір ПР/Е-12793/НЮ від 12.10.2012 ТОВ "Албат"	Відкриті торги	ТОВ "Албат"	ТОВ "Албат"	-
14	Придбання трифазних лічильників трансформаторного включення др вбудованого GSM модема (кл. 0,5S)	7,15	10,00	71,51	договір ПР/Е-12793/НЮ від 12.10.2012 ТОВ "Албат"	Відкриті торги	ТОВ "Албат"	ТОВ "Албат"	-
14	Придбання обладнання для впровадження АСКОЕ-лобуг (300 споживачів)	199,98	1,00	199,98	договір ПР/Е-121038/НЮ від 30.11.2012 ТОВ "Енерголюкс-79"	Відкриті торги	ТОВ "Енерголюкс-79"	ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА"	-
Усього по розділу 2:				1812,53					
3. Впровадження та розвиток АСДТК									
1		-	-	-					-
Усього по розділу 3:				0,00					
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій									
1	Придбання ПЕОМ в комплекті з ПЗ	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
2	Супровід програмного забезпечення АСКОЕ	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Усього по розділу 4:				0,00					
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку									
1	Впровадження та розвиток ліній зв'язку "останньої милі"	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Усього по розділу 5:				0,00					
6. Модернізація та закупівля колісної техніки									
1	Придбання автолетючок	146,26	3,00	438,75	договір ПР/Е-12948/НЮ від 14.2012 ТОВ "Мегапром"	Відкриті торги	ТОВ "Мегапром"	ТОВ "Техкомплект"	-
2	Придбання підйомників на автомобільному ходу	#ЗНАЧ!	2,00	958,00	договір ПР/Е-121028/НЮ від 01.11.2012 ТОВ "Техкомплект"	Відкриті торги	ТОВ "Техкомплект"	ДПМЗ "Гідромаш"	-
3	Придбання автокрану на автомобільному ходу вантажопідйомністю 18 тон	949,00	1,00	949,00	договір ПР/Е-12592/НЮ від 17.08.2012 ПАТ "Дрогобицький завод автомобільних кранів"	Відкриті торги	ПАТ "Дрогобицький завод автомобільних кранів"	ПАТ "Дрогобицький завод автомобільних кранів"	-
4	Придбання електротехнічної лабораторії на автомобільному ходу.	774,50	1,00	774,50	договір ПР/Е-121091/НЮ від 28.12.2012 ТОВ "Стекс"	Відкриті торги	ТОВ "Стекс"	ТОВ "Стекс"	-
Усього по розділу 6:				3120,25					
VII. Інше									
		-	-	-					-
Усього по розділу 7:				0,00					
Усього по програмі				22304,00					