

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми " за 2013 рік

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (з ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (з ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (з ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	23 840,29	23 840,29	23 484,51	23 484,50	98,51%	355,78
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	3 204,17	3 204,17	2 922,86	2 922,86	91,22%	281,31
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	473,60	473,60	484,80	484,80	102,36%	-11,20
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	3 350,00	3 350,00	3 304,38	3 304,38	98,64%	45,62
7	Інше	327,83	327,83	327,83	327,83	100,00%	0,00
8	Усього	31 195,89	31 195,89	30 524,38	30 524,37	97,85%	671,52

Керівник ліцензіата

(або особа, яка виконує його обов'язки)

" ___ " _____ 20__ року

_____ (підпис)

М. П.

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)