

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми ДП "Придніпровська залізниця"																	
№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком)		Виконано					Залишилось не профінансовано		Виконавсь робіт, послуг, продавсь товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн з ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн	кількість, шт.	вартість, тис. грн	профінансовано			освоєно		кількість, шт.	вартість, тис. грн		
									вартість одиниці продукції	кількість, шт.	вартість, тис. грн	кількість, шт.	вартість, тис. грн				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16=11-6	17=12-7	19	20
<b>1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання</b>																	
1	Модернізація ВРП-154 кВ ПС Мушівка 154 кВ (Л-946, Л-ТМК-1, Л-ТМК-2, ОБ, ШЗВ, Т-1, Т-2 )	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	10967,15	1	10967,15	1	10967,15	7824,52	1	7824,52	1	7824,52	0,00	-3142,63	Відкриті торги	Монтажні та пуско-наладжувальні роботи тривають
2	Модернізація ВРУ 35 кВ та ЗРУ 6кВ підстанції Нижньодніпровськ-Вузол	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	5094,72	1	5094,72	1,00	5094,72	0,00	0,00	0	0	0	-1,00	-5094,72	Відкриті торги	Торги проведено постачання товару планується до кінця жовтня
3	Модернізація КЛЕП 10 кВ живлення ТП 217 м. Нижньогірськ	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	611,73	1	611,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-611,73	Без застосування конкурентних торгів	Стадія укладання договору
4	Модернізація акумуляторної батареї з заміною підзарядного пристрою ПС Нікополь 35кВ	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	300,11	1	300,11	1,00	300,11	238,87	1,00	238,87	1,00	238,87	0,00	-61,24	Відкриті торги	-
5	Модернізація акумуляторної батареї в частині придбання підзарядного пристрою до акумуляторної батареї ПС Апостолово 35 кВ	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	50,98	1	50,98	1,00	50,98	40,09	1,00	40,09	1,00	40,09	0,00	-10,89	Відкриті торги	-
6	Модернізація акумуляторної батареї з заміною підзарядного пристрою ПС Синельникове 154 кВ	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	480,01	1	480,01	1,00	480,01	369,27	1,00	369,27	1,00	369,27	0,00	-110,74	Відкриті торги	-
7	Модернізація акумуляторної батареї з заміною підзарядного пристрою ПС Гребля 35 кВ	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	350	1	350	1,00	350,00	318,76	1,00	318,76	1,00	318,76	0,00	-31,24	Відкриті торги	-
8	Модернізація акумуляторної батареї з заміною підзарядного пристрою ПС Верхівцево 35 кВ	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	414,96	1,00	414,96	1,00	414,96	328,04	1,00	328,04	1,00	328,04	0,00	-86,93	Відкриті торги	-
9	Модернізація акумуляторної батареї з заміною підзарядного пристрою ПС Угінна 154 кВ	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	579,33	1,00	579,33	1,00	579,33	444,48	1,00	444,48	1,00	444,48	0,00	-134,85	Відкриті торги	-
10	Модернізація акумуляторної батареї з заміною підзарядного пристрою ПС Девладове 35 кВ	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	295,78	1	295,78	1,00	295,78	240,32	1,00	240,32	1,00	240,32	0,00	-55,46	Відкриті торги	-
11	Модернізація акумуляторної батареї з заміною підзарядного пристрою ПС Поштова 110 кВ	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	256,84	1	256,84	1,00	256,84	190,36	1,00	190,36	1,00	190,36	0,00	-66,48	Відкриті торги	-
12	Проектування будівництва ЦРП Дніпропетровськ з ТЕО щодо переводу на напругу 35 або 154 кВ. ( Підвищення надійності електропостачання споживачів)	проект	Аморт. відрахування та інші доходи	352,83	1	352,83	1,00	352,83	0,00	0,00	0	0	0	-1,00	-352,83	Без торгів на конкурентній основі	Стадія укладання договору
13	Проектування модернізації ВРУ-154 кВ ПС Роздори 154 кВ	проект	Аморт. відрахування та інші доходи	200	1	200	1,00	200,00	0,00	0,00	0	0	0	-1,00	-200,00	Без торгів на конкурентній основі	Стадія укладання договору
14	Проектування модернізації ВРУ-35 кВ ПС Симферополь 35 кВ	проект	Аморт. відрахування та інші доходи	290,59	1	290,59	1,00	290,59	0,00	0,00	0	0	0	-1,00	-290,59	-	Захід планується вилучити відповідні зміни подані до НКРЕ та Минналівенерго

15	Проектування ЛЕП 10 кВ Зустрічний - 175 км	проект	Аморт. відрахування та інші доходи	379,57	1	379,57	1,00	379,57	0,00	0,00	0	0	0	-1,00	-379,57	Без торгів на конкурсній основі	Стадія укладання договору
16	Заміна трансформаторних вводів 110 кВ трансформаторів з улаштуванням:	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	90	6	540	6,00	540,00	0,00	0,00	0	0	0	-6,00	-540,00	Відкриті торги	Документація конкурсних торгів на погодженні орієнтовно торги призначено на 05.12.2013
17	Заміна трансформаторних вводів 150 кВ трансформаторів з улаштуванням:	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	130	6	780,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-780,00	Відкриті торги	Документація конкурсних торгів на погодженні орієнтовно торги призначено на 05.12.2013
18	Технічне переоснащення ВРУ-154 кВ, ВРУ-35 кВ, ЗРУ-10 кВ ПС Ульяновка	шт	Додатковий дохід 2012 р.	1695,70	1,00	1695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1695,70	Відкриті торги	Документація конкурсних торгів затверджено торги призначено на 17.11.2013
Заходи не виконані в ПП-2012 році та перенесені до ПП -2013 року																	
19	Заміна роз'єднувачів 150 кВ ПС "Батуринська" Л-55-0, Л-56-0		не використані кошти ИП-2012 р.	93,60	2,00	187,20	2,00	187,20	0,00	0,00	0	0	0	-2,00	-187,20	Відкриті торги	Захід згідно протокольного рішення НКРЕ від 29.08.13 №61 вилучено
20	Заміна роз'єднувачів 220 кВ ПС "Елеваторна" Л-ГРЕС-4, Л-Мар'янівка, ОБ	шт	не використані кошти ИП-2012 р.	107,30	3,00	321,90	3,00	321,90	0,00	0,00	0	0	0	-3,00	-321,90	Відкриті торги	Захід згідно протокольного рішення НКРЕ від 29.08.13 №61 вилучено
Усього по розділу I						24 149,40		21 061,97			9 994,71		9 994,71		-14 154,70		
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																	
1	Заміна трансформаторів струму рівня напруги 35 кВ на межі балансової належності	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	28,00	35,00	980,00	35,00	980,00	30,800	35,000	1078,000	35,000	1078,000	0,00	98,00	на конкурсній основі	-
2	Заміна трансформаторів струму рівня напруги 10 кВ на межі балансової належності	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	7,000	10	70,00	10,00	70,00	6,273	10,000	62,730	10,000	62,730	0,00	-7,27	на конкурсній основі	-
3	Придбання комплектів зразкового лічильника	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	200,00	2,00	400,00	2,00	400,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,00	-400,00	Відкриті торги	Конкурсні торги проведено стадія акцепту пропозицій учасників
4	Придбання трифазних багатофункціональних лічильників безпосереднього включення (кл. 1,0)	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	5,13	20,00	102,60	20,00	102,60	2,892	20,000	57,840	20,000	57,840	0,00	-44,76	на конкурсній основі	-
5	Придбання трифазних лічильників трансформаторного включення (кл. 0,5S)	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	6,13	96,00	588,48	96,00	588,48	6,596	96,000	633,226	96,000	633,226	0,00	44,75	на конкурсній основі	-
6	Придбання однофазних лічильників для обмінного фонду у побутових споживачів (кл. 1,0)	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	0,14	1000,00	140,00	1000,00	140,00	0,140	1000,000	139,980	1000,000	139,980	0,00	-0,02	на конкурсній основі	-
7	Інвестиції в комплекс технічних засобів контролю обліку споживання електроенергії населенням (300 побутових споживачів)	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	97,50	2,00	195,00	2,00	195,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,00	-195,00	на конкурсній основі	Документація конкурсних торгів затверджено торги призначено на 11.11.2013
Заходи не виконані в ПП-2012 році та перенесені до ПП -2013 року																	
8	Заміна трансформаторів струму рівня напруги 35 кВ на межі балансової належності	шт	не використані кошти ИП-2012 р.	24,20	11,00	266,20	11,00	266,20	30,800	11,000	338,800	11,000	338,800	0,00	72,60	на конкурсній основі	-
9	Заміна трансформаторів струму рівня напруги 6(10) кВ на межі балансової належності	шт	не використані кошти ИП-2012 р.	8,47	18,00	152,46	18,00	152,46	6,273	18,000	112,914	18,000	112,914	0,00	-39,55	на конкурсній основі	-
10	Заміна трансформаторів струму рівня напруги 0,4 кВ на межі балансової належності	шт	не використані кошти ИП-2012 р.	0,11	103,00	11,33	103,00	11,33	0,11	103,00	11,33	103,00	11,33	0,00	0,00	на конкурсній основі	-
11	Заміна трансформаторів напруги рівня 35 кВ	шт	не використані кошти ИП-2012 р.	13,20	15,00	198,00	15,00	198,00	13,10	15,00	196,50	15,00	196,50	0,00	-1,50	на конкурсній основі	-
12	Заміна трансформаторів напруги рівня 10 кВ	шт	не використані кошти ИП-2012 р.	7,43	6,00	44,58	6,00	44,58	7,45	6,00	44,70	6,00	44,70	0,00	0,12	на конкурсній основі	-

13	Заміна трансформаторів напруги рівня 6 кВ	шт	не використані кошти ИП-2012 р.	6,94	8,00	55,52	8,00	55,52	6,92	8,00	55,36	8,00	55,36	0,00	-0,16	на конкурсній основі	-
<b>Усього по розділу II</b>						<b>3204,17</b>		<b>3204,17</b>			<b>2731,38</b>		<b>2731,38</b>	<b>-4,00</b>	<b>-472,79</b>		
<b>3. Впровадження та розвиток АСДТК</b>																	
1	Проектування оперативно-інформаційного комплексу та автоматизованої системи диспетчерського керування дорожнього рівня (ОІК АСДКЛр)	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	200,00	1,00	200,00	1,00	200,00	0	0	0	0	0	-1,00	-200,00	-	Захід планується вилучити відповідні зміни подані до НКРЕ та Мінпаливенерго
<b>Усього по розділу III</b>						<b>200,0</b>		<b>200,0</b>			<b>0,0</b>		<b>0,0</b>				
<b>4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій</b>																	
1	Придбання оргтехніки	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	3,00	60,00	180,00	60,00	180,00	3,00	60,00	180,00	60,00	180,00	0,00	0,00	Відкриті торги	-
<b>Захід не виконаний в III-2012 році та перенесений до III-2013 року</b>																	
2	Придбання ПЕОМ в комплекті з ПЗ та БЖД	шт	не використані кошти ИП-2012 р.	4,93	20,00	98,60	20,00	98,60	5,49	20,00	109,80	20,00	109,80	0,00	11,20	Відкриті торги	-
3	Придбання нової версії програмного забезпечення АСКОЕ	шт	не використані кошти ИП-2012 р.	195,00	1,00	195,00	1,00	195,00	195,00	1,00	195,00	1,00	195,00	0,00	0,00	Процедура єдиного учасника	-
<b>Усього по розділу IV</b>						<b>473,60</b>		<b>473,60</b>			<b>484,80</b>		<b>484,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11,20</b>		
<b>5. Впровадження та розвиток систем зв'язку</b>																	
<b>Захід не виконаний в III-2012 році та перенесений до III-2013 року</b>																	
1	Технічне пероснащення каналів та ліній зв'язку "останньої мілі"	шт	не використані кошти ИП-2012 р.	500,00	1,00	500,00	1	500,00	95,00	1,00	95	1	95	0,00	-405,00	-	-
<b>Усього по розділу V:</b>						<b>500,0</b>		<b>500,0</b>		<b>1,0</b>	<b>95,0</b>		<b>95,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-405,0</b>		
<b>6. Модернізація та закупівля колісної техніки</b>																	
1	Придбання автолетючок	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	200,00	5,00	1000,00	5,00	1000,00	191,08	5,00	955,40	5,00	955,40	0,00	-44,60	На конкурсній основі	-
2	Придбання підйомників АП-18 на автомобільному ходу	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	450,00	2,00	900,00	2,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-900,00	На конкурсній основі	Конкурсні торги перенесено очікувана дата розкриття 31.10.2013
3	Придбання підйомників АП-22 на автомобільному ходу	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	850,00	1,00	850,00	1,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-850,00	На конкурсній основі	Конкурсні торги перенесено очікувана дата розкриття 31.10.2013
4	Придбання електротехнічної лабораторії на автомобільному ходу.	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	600,00	1,00	600,00	1,00	600,00	799,92	1,00	799,92	1,00	799,92	0,00	199,92	На конкурсній основі	-
<b>Усього по розділу VI:</b>						<b>3350,00</b>		<b>3350,00</b>			<b>1755,32</b>		<b>1755,32</b>	<b>-3,00</b>	<b>-1594,68</b>		
<b>7. Інше</b>																	
1	Придбання випробувальної системи "РЗА-Тестер-10"	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	327,83	1,00	327,83	1,00	327,83	0	0	0	0	0	-1,00	-327,83	-	Конкурсні торги проведено стадія акцепту пропозицій учасників
<b>Усього по розділу VII:</b>						<b>327,8</b>		<b>327,8</b>									
<b>Усього по програмі</b>						<b>32205,00</b>		<b>29117,57</b>			<b>15061,20</b>		<b>15061,21</b>	<b>-7,00</b>	<b>-16615,97</b>		

\* При заповненні таблиці щодо реалізації відповідних проектів будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів компанії надавати розшифровку по кожній складовій проекту (ТМЦ, роботи тощо).

Керівник ліцензіата  
(або особа, яка виконує його обов'язки)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ року

М. П.