

**1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми на 2014 р за 3-й квартал**

№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	18 170,58	13 435,25	5 363,55	5 363,55	39,92%	8 071,70
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	2 647,76	2 106,96	1 382,35	1 382,35	65,61%	724,61
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	149,59	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	2 503,51	1 992,68	0,00	0,00	0,00%	1 992,68
7	Інше	431,56	369,90	0,00	0,00	0,00%	369,90
8	Усього	23 903,00	17 904,79	6 745,90	6 745,90	37,68%	11 158,89

**Керівник ліцензіата**

(або особа, яка виконує його обов'язки)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

(підпис)

М. П.

(прізвище, ім'я, по батькові)