

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Назва компанії	ДП "Придніпровська залізниця"		
Звітний період: з	01.01.2015	по	31.03.2015
Прогнозний період: з	01.01.2015	по	31.12.2015

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми на 2015 рік за 1-й квартал ДП "Придніпровська залізниця"							
№ з/п	Цільові програми	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
				профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання	14 443,80	8 113,69	0,00	0,00	0,00%	8 113,69
2	Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії	3 395,48	2 655,58	0,00	0,00	0,00%	2 655,58
3	Впровадження та розвиток автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного керування (АСДТК)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Впровадження та розвиток інформаційних технологій	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Впровадження та розвиток систем зв'язку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	Модернізація та закупівля колісної техніки	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00%	1 452,00
7	Інше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
8	Усього	19 291,28	12 221,27	0,00	0,00	0,00%	12 221,27

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

"14" квітня 2015 року

М. П.



Моторін Р.Р.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

№ з/п	Складові цільової програми		Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
						профінансовано	освободжено		
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Будівництво, реконструкція та модернізація електричних мереж, у т.ч:		Аморт. відрахування та інші доходи	13 873,83	7 543,72	0,00	0,00	0,00%	7 543,72
1.1	Будівництво нових ліній електропередачі (ЛЕП), усього, з них:		Аморт. відрахування та інші доходи	6 174,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.1.1	110 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.1.2	35 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.1.3	6-20 кВ		6 174,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.1.4	0,4 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.4.1	у т.ч. з магістральними ізольованими проводами			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Реконструкція ЛЕП, усього, з них:		Аморт. відрахування та інші доходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.2.1	110 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.2.2	35 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.2.3	6-20 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.2.4	0,4 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.4.1	у т.ч. з магістральними ізольованими проводами			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Будівництво нових підстанцій (ПС), розподільних пунктів (РП) та трансформаторних підстанцій (ТП), усього, з них:		Аморт. відрахування та інші доходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.3.1	110 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.3.2	35 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.3.3	6-20 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.4	Реконструкція ПС, ТП та РП, усього, з них:		Аморт. відрахування та інші доходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.4.1	110 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.4.2	35 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	1.4.3	6-20 кВ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.5	Модернізація ПС, ТП та РП, усього, з них:		Аморт. відрахування та інші доходи	7 699,27	7 543,72	0,00	0,00	0,00%	7 543,72
	1.5.1	110 кВ		2 321,86	2 321,86	0,00	0,00	0,00%	2 321,86
	1.5.2	35 кВ		2 062,78	2 321,86	0,00	0,00	0,00%	2 321,86
	1.5.3	6-20 кВ		3 314,63	2 900,00	0,00	0,00	0,00%	2 900,00
2	Інше (проекування майбутніх років)		Аморт. відрахування та інші доходи	569,97	569,97	0,00	0,00	0,00%	569,97
	Усього			14 443,80	8 113,69	0,00	0,00	0,00%	8 113,69

1.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з наростаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Покращення обліку електроенергії, у т.ч.:	Аморт. відрахування та інші доходи	3 395,48	2 655,58	0,00	0,00	0,00%	2 655,58
1.1	впровадження комерційного обліку електроенергії	Аморт. відрахування та інші доходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	впровадження обліку електроенергії на межі структурних підрозділів (районів електричних мереж, філій)	Аморт. відрахування та інші доходи	507,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Заміна вимірювальних трансформаторів 0,4 кВ	Аморт. відрахування та інші доходи	22,77	22,77	0,00	0,00	0,00%	22,77
	Заміна вимірювальних трансформаторів 6(10)-150 кВ	Аморт. відрахування та інші доходи	2773,21	2 632,81	0,00	0,00	0,00%	2 632,81
1.4	впровадження обліку споживання електроенергії населенням, у т.ч.:	Аморт. відрахування та інші доходи	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	сільським		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	міським		91,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.5	придбання стендів повірки, зразкових лічильників, повірочних лабораторій	Аморт. відрахування та інші доходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	Інше	Аморт. відрахування та інші доходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Усього			3 395,48	2 655,58	0,00	0,00	0,00%	2 655,58

1.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Модернізація наявних та закупівля нових апаратних засобів інформатизації, у т.ч.:	Аморт. відрахування та інші доходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1	закупівля нових робочих станцій		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	закупівля нового мережного обладнання		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	модифікація застарілих мереж і комунікаційного обладнання		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.4	інші засоби інформатизації		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	Закупівля операційних систем, у т.ч.:	Аморт. відрахування та інші доходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.1	для робочих станцій		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.2	для серверів		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.3	інше		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Модернізація прикладного програмного забезпечення, у т.ч.:	Аморт. відрахування та інші доходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.1	білінгових систем		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.2	інших систем контролю та управління		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.3	інше		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Інформаційна система управління виробництвом	Аморт. відрахування та інші доходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Інше (придбання оргтехніки)	Аморт. відрахування та інші доходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Усього			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис. грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток фінансування	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Системи зв'язку, у т.ч.:	Аморт. відрахування та інші доходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0
1.1	впровадження корпоративного зв'язку ліцензіата	Аморт. відрахування та інші доходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0
1.2	цифрові автоматичні телефонні станції (АТС)	Аморт. відрахування та інші доходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0
1.3	модернізація наявних видів зв'язку (радіо, високочастотні, радіорелейні тощо)	Аморт. відрахування та інші доходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0
1.4	резервне електроживлення засобів зв'язку	Аморт. відрахування та інші доходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0
2	Придбання обладнання, що не вимагає монтажу	Аморт. відрахування та інші доходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,0
Усього			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

1.6. Модернізація та закупівля колісної техніки

№ з/п	Складові цільової програми	Джерело фінансування	Заплановано на прогнозний період, тис.грн (без ПДВ)	Заплановано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис.грн (без ПДВ)	Виконано на звітний період (з нарастаючим підсумком), тис. грн (без ПДВ)		Відсоток виконання	Залишилось не профінансовано, тис. грн (без ПДВ)
					профінансовано	освоєно		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Автопідйомник ТАТА-613 АР-18 (або еквівалент)	<i>аморт. відрахування та інші доходи</i>	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00%	684,00
4	Придбання електротехнічної лабораторії на автомобільному ході (ЕЧ-2)	<i>аморт. відрахування та інші доходи</i>	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00%	768,00
	Усього		1452,00	1452,00	0	0	0,00%	1 452,00

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми "за звітний період з 01.01.2015 по 30.06.2015"

№ з/п	Найменування заходів інвестиційної програми	Одиниця виміру	Заплановано на прогнозний період				Заплановано на звітний період (з нарастачим підсумком)		Виконано					Реквізити документа, який засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта або очікувана дата прийняття в експлуатацію для перехідних об'єктів	Залишилось не профінансовано		Різниця між фактичною вартістю одиниці продукції та плановою, %	Виконавець робіт, послуг, продавць товару, визначено на тендері чи без	Причини невиконання плану
			джерело фінансування	вартість одиниці продукції, тис. грн без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн	кількість, шт.	вартість, тис. грн без ПДВ	профінансовано			освоєно			кількість, шт.	вартість, тис. грн без ПДВ			
									вартість, тис. грн без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн без ПДВ	кількість, шт.	вартість, тис. грн без ПДВ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=11-6	17=12-9	18=((10-5)/5)*100	19	20
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання																			
1	Модернізація тягової підстанції 35/6кВ Нижньодніпровськ-Вузол	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	2062,78	1,00	2062,78	1,00	2062,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1,00	-2062,78			
2	Будівництво повітряної лінії 6 кВ на дільниці Сухачівка - Дніпропетровськ-Вантажний	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	333,04	18,54	6174,56	5,00	1379,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-18,54	-1379,65			
3	Реалізація проектного рішення "Технічне переоснащення замінні щитів керування ПС 154/35/10 кВ Ульяновка	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	2321,86	1,00	2321,86	1,00	2321,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1,00	-2321,86			
4	Реалізація проектного рішення "Технічне переоснащення ЦРП Кривий Ріг сортувальний"	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	3314,63	1,00	3314,63	1,00	2900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1,00	-2900,00			
5	Розроблення проектного рішення "Технічне переоснащення ВРУ 154, 35 кВ та ЗРУ 10 кВ з заміною щитів керування присадками ПС 150/35/10 Федорівка"	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	227,83	1,00	228	1,00	227,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1,00	-227,83			
6	Розроблення проектного рішення "Технічне переоснащення ВРУ-110, ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 Роз'їзд- 5 км"	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	153,76	1,00	153,76	1,00	153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1,00	-153,76			
7	Розроблення проектного рішення "Технічне переоснащення ВРУ-110, ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 Слов'янка"	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	188,38	1,00	188,38	1,00	188,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1,00	-188,38			
Усього по розділу I				14443,80			0,00	9234,26	63,93		0,00		0,00		0,00	-9234,26			
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії																			
1	Придбання однофазних лічильників для обмінного фонду у побутових споживачів (кл. 1,0) із захистом від впливу магнітних полів	шт	ТВЕ	0,18	510,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
2	Придбання трифазних лічильників трансформаторного включення серії Альфа типу А1140-05-RAL-BW-4-T (кл. точності 0,5S)	шт	ТВЕ	4,89	50,00	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3	Придбання трифазних лічильників трансформаторного включення серії Альфа типу А1140-05-RAL-BW-4-T (кл. точності 0,5S) з вбудованим GSM модемом та модулем для підключення незалежного джерела живлення	шт	ТВЕ	7,52	35,00	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
4	Заміна комплексу трансформаторів напруги на ном. напругу 110 кВ для 2 с.п. ПП "Чаплино"	шт	ТВЕ	65,30	3,00	195,90	3,00	195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-3,00	-195,90			
5	Заміна трансформаторів струму рівня напруги 35 кВ на межі балансової належності	шт	ТВЕ	37,60	54,00	2030,40	54,00	2030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-54,00	-2030,40			

6	Заміна трансформаторів струму рівня напруги 6(10) кВ на межі балансової належності	шт	TBE	7,83	42,00	328,86	42,00	328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,00	-328,86			
7	Заміна трансформаторів струму рівня напруги 0,4 кВ на межі балансової належності	шт	TBE	0,23	99,00	22,77	99,00	22,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99,00	-22,77			
8	Заміна трансформаторів напруги рівня 35 кВ	шт	TBE	23,40	6,00	140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	Заміна трансформаторів напруги рівня 10 кВ	шт	TBE	7,83	5,00	39,15	5,00	39,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-39,15			
10	Заміна трансформаторів напруги рівня 6 кВ	шт	TBE	7,70	5,00	38,50	5,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-38,50			
Усього по розділу II						3395,48		2 655,58	78,21		0,00		0,00	0,00	-2655,58				
3. Впровадження та розвиток АСДПК																			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього по розділу III						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій																			
Усього по розділу IV						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку																			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього по розділу V:						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00			
6. Модернізація та закупівля колісної техніки																			
1	Автопідійомник ТАТА-613 АР-18 (або еквівалент)	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	684,00	1,00	684,00	1,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-684,00			
2	Придбання електротехнічної лабораторії на автомобільному ходу (ЕЧ-2)	шт	Аморт. відрахування та інші доходи	768,00	1,00	768,00	1,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-768,00			
Усього по розділу VI:						1452,00		1 452,00		0,00		0,00		0,00	-1452,00				
7. Інше																			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього по розділу VII:						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Усього по програмі						19291,28		13341,84	69,16		0,00		0,00		0,00	-13341,84			

* При заповненні таблиці щодо реалізації відповідних проектів будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів компанії надавати розшифровку по кожній складовій проекту

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

"___" _____ 20__ року

(підпис)

М. П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

4. Перелік закупівель, здійснених компанією									
за звітний період з 01.01.2015 по 31.03.2015									
№ з/п	Найменування продукції	Ціна за одиницю, тис. грн (з ПДВ)	Кількість, шт.	Усього, тис. грн (з ПДВ)	Дата укладення договору	Вид процедури закупівлі	Постачальник продукції	Виробник продукції	Додаткова інформація
1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання									
1	Модернізація тягової підстанції 35/6кВ Нижньодніпровськ-Вузол	0,00	0,00	0,00	-	За процедурою конкурсних торгів	-	-	-
2	Будівництво повітряної лінії 6 кВ на ділянці Сухачівка - Дніпропетровськ-Вантажний	0,00	0,00	0,00	-	За процедурою конкурсних торгів	-	-	-
3	Реалізація проектного рішення "Технічне переоснащення заміни щитів керування ПС 154/35/10 кВ Ульяновка	0,00	0,00	0,00	-	За процедурою конкурсних торгів	-	-	-
4	Реалізація проектного рішення "Технічне переоснащення ЦРП Кривий Ріг сортувальний"	0,00	0,00	0,00	-	За процедурою конкурсних торгів	-	-	-
5	Розроблення проектного рішення "Технічне переоснащення ВРУ 154, 35 кВ та ЗРУ 10 кВ з заміною щитів керування приєднаннями ПС 150/35/10 Федорівка"	0,00	0,00	0,00	-	За процедурою запити цінових пропозицій	-	-	-
6	Розроблення проектного рішення "Технічне переоснащення ВРУ-110, ЗРУ 10 кВ ПС 110/10 Роз'їзд- 5 км"	0,00	0,00	0,00	-	За процедурою запити цінових пропозицій	-	-	-
7	Розроблення проектного рішення "Технічне переоснащення ВРУ-110, ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 Слов'янка"	0,00	0,00	0,00	-	За процедурою запити цінових пропозицій	-	-	-
Усього по розділу 1				0,00					
2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії									
1	Придбання однофазних лічильників для обмінного фонду у побутових споживачів (кл. 1,0) із захистом від впливу магнітних полів	0,00	0,00	0,00	-	За процедурою конкурсних торгів	-	-	-
2	Придбання трифазних лічильників трансформаторного включення серії Альфа типу А1140-05-RAL-BW-4-T (кл. точності 0,5S)	0,00	0,00	0,00	-	За процедурою конкурсних торгів	-	-	-
3	Придбання трифазних лічильників трансформаторного включення серії Альфа типу А1140-05-RAL-BW-4-T (кл. точності 0,5S) з вбудованим GSM модемом та модулем для підключення незалежного джерела живлення	0,00	0,00	0,00	-	За процедурою конкурсних торгів	-	-	-
4	Заміна комплекту трансформаторів напруги на ном. напругу 110 кВ для 2 с.ш. ТП "Чапліно"	0,00	0,00	0,00	-	За процедурою конкурсних торгів	-	-	-
5	Заміна трансформаторів струму рівня напруги 35 кВ на межі балансової належності	0,00	0,00	0,00	-	За процедурою конкурсних торгів	-	-	-
6	Заміна трансформаторів струму рівня напруги 6(10) кВ на межі балансової належності	0,00	0,00	0,00	-	За процедурою конкурсних торгів	-	-	-
7	Заміна трансформаторів струму рівня напруги 0,4 кВ на межі балансової належності	0,00	0,00	0,00	-	За процедурою конкурсних торгів	-	-	-

	Заміна трансформаторів напруги рівня 35 кВ	0,00	0,00	0,00		За процедурою конкурсних торгів			
	Заміна трансформаторів напруги рівня 10 кВ	0,00	0,00	0,00		За процедурою конкурсних торгів			
8	Заміна трансформаторів напруги рівня 6 кВ	0,00	0,00	0,00	-	За процедурою конкурсних торгів	-	-	-
Усього по розділу 2:				0,00					

3. Впровадження та розвиток АСДТК									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього по розділу 3:				0,00					
4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього по розділу 4:				0,00					
5. Впровадження та розвиток систем зв'язку									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього по розділу 5:				0,00					
6. Модернізація та закупівля колісної техніки									
3	Автопідйомник ТАТА-613 AP-18 (або еквівалент)	-	-	-	-	За процедурою конкурсних торгів	-	-	-
4	Придбання електротехнічної лабораторії на автомобільному ході (ЕЧ-2)	-	-	-	-	За процедурою конкурсних торгів	-	-	-
Усього по розділу 6:				0,00					
VII. Інше									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього по розділу 7:				0,00					
Усього по програмі				0,00					